

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 77501
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: nickdp3@msn.com



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 5335268
Voofl. verslagnr.:
Datum: 10/02/2020

Klant / Opdrachtgever:
NDP
KOLENBERGSTRAAT 15
3545 ZELEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: TERVANTSTRAAT 171 BERINGEN 3580
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/271bis/278
Datum onderzoek: 31/01/2020 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/01/2045 Onderzoeker: GYBELS JO
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: nV
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 25A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: VFVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 10 mm² spreidingswaarde: 21 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nV bijkomende diff.: 4p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 0,533 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. verlichting
 gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 26

ZIE SCHEMA

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N 1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
3. Bij een keuring "verkoop wooneenheid" volgens AREI art. 276 bis dienen verkoper en koper verplichtingen na te komen. Lees meer hierover via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota overdracht eigendom.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota%20overdracht%20eigendom.pdf)
I GEEN.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes