

Opdracht: 95097

Klantnr.: 00094704

Contactpersoon:

ID Extern:

Adres: Hanebergstraat 79, 3581 Beringen
Voorl.verslagnr.:

BTW:
Uitgiftedatum: 2026-06-20
SO/26003748

Verslagnr: 20260005079-V.1

ORIGINEEL EXEMPLAAR

VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN BESTAANDE ELEKTRISCHE L.S. en Z.LS INSTALLATIE

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Bestaande

Periodiciteit: 25 jaar indien conform of 1 jaar Lokaal: huis
indien niet conform (controlebezoek).

Aard onderzoek: Controlebezoek

Plaats van onderzoek: 3581 Beringen, Hanebergstraat 79 -

Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.5.

Inspectiedatum: 12-06-2026

Inspecteur: Franky JOOS

Volgende controle op: 12-06-2027

Installateur: ongekend

B.T.W.:

tel.:

Cont.Pers.:

Documenten van referentie:

Toepassing van een afwijking:

Afwijking verwijzing

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS

EAN nr.: 541449206002467190

Teller: 1SAG3200110343

Dienstspanning: 3N400V

I max. aansluiting: 40A

Meter-bordverbinding:

Kabeltype: VOB

Type stroom: Wisselspanning

Bescherming van de hoofdaansluiting: 4P20A

Aantal geleiders: 4

Doorsnede: 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Beschrijving installatie:

zie schema in bijlage

Installatie uitgevoerd overeenkomstig de schema's en plannen.n.a

Bescherming tegen elektrische schokken:

Foutlus controleren: in orde

Aardelektrode:

Type: Pennen

Algemene continuïteit: niet in orde

Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA

Differentieelbeveiligingen: 1 x [4p/ 40A/ 300mA Type A] , 1 x [4p/ 40A/ 30mA Type A]

Nog niet

geplaatst:

Aantal borden: 1

Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ..): in orde

Rechtstreekse aanraking: in orde

Onrechtstreekse aanraking: in orde

Algemene isolatieweerstand: 1.88 Mohm

Doorsnede: 16 mm²

Spreidingswaarde: 58.5 Ohm

Type: Type A

Aantal circuits: 11

Test van differentieel via foutstroom (2,5 tot 2,75 I_{Δn}): in orde

Visuele controle vast - vast verplaatsbaar elektrisch materiaal: N.V.T.

Overstroombeveiligingsinrichting geschikt voor de doorsnede van het circuit in orde

Visuele controle verplaatsbaar elektrisch materiaal: N.V.T.

CONCLUSIE



De elektrische installatie is NIET conform aan de voorschriften van Boek 1 betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Een aanvullend controlebezoek moet door hetzelfde controleorganisme worden uitgevoerd vóór de hierboven vermelde datum. De noodzakelijke werken om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te verhelpen, moeten zonder uitstel worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen moeten worden genomen zodat, indien de installatie in dienst blijft, de inbreuken geen gevaar vormen voor personen of goederen.

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

OPMERKING

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar gestandaardiseerde inbreuken

N12 (I) - Het onderzoek beperkt zich enkel tot de bereikbare en zichtbare delen van de elektrische installatie. Inspectbelgium is niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken.

I-147 (Boek 1: 3.1.2.1) - Afwezigheid van een één draadschema.

I-152 (Boek 1: 3.1.2.1) - Afwezigheid van positieplannen.

I-1: stopc. met aardingspen dienen voorzien te zijn van aarding (oa living/..)

Oprichting: 95097

Klant / Bedrijf: Bijloos Patrick
ID Extern:

Verslagnr: **20260005079-V.1**

I-2: spreidingsweerstand verbeteren

Klantnr.: 00094704

Adres: Hanebergstraat 79, 3581 Beringen
Voorl.verslagnr.:

Contactpersoon:
BTW:
Uitgiftedatum: 2026-06-20
SO/26003748
ORIGINEEL EXEMPLAAR

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

ADVIES/OPMERKINGEN:

Volgens de onderafdeling 6.5.7.2.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren:

- a) de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) De verplichting, wanneer tijdens het controlebezoek inbreuken zijn vastgesteld, om een nieuw controlebezoek te laten uitvoeren door hetzelfde erkend organisme teneinde na te gaan of de inbreuken vóór de hierboven vermelde datum zijn verdwenen. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Boek 1: AREI

goedgekeurd (of ingevoegd) door het koninklijk besluit van 8/09/2019.



